

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Ortsrat Gleidingen

Drucksachen-Nr.: 2015/262/1

am 05.10.2015

TOP:

Zeitplan Hortneubau in Gleidingen
- Anfrage der SPD-Fraktion im Ortsrat Gleidingen
- Stellungnahme der Verwaltung

Da sich die Erstellung der notwendigen Berechnungen zur Statik durch das beauftragte Ingenieurbüro verzögert hat, ergibt sich gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan (Fertigstellung Ende Januar 2016) nach jetzigem Stand eine Verzögerung um ca. 4-6 Wochen. Die Fertigstellung wird danach, in Abhängigkeit von der Witterungslage in den kommenden Monaten, Ende Februar - Mitte März erfolgen. Nachteilige Auswirkungen auf die zum Beginn des Betreuungsjahres 2016/2017 geplante Inbetriebnahme der Hortgruppe hat die zeitliche Verzögerung nicht.

Im Auftrag

Stefan Zeilinger

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.:				