

Mitteilung
- öffentlich -

Beratungsfolge:

Drucksachen-Nr.: 2026/003/1

Ortsrat Ingeln-Oesselse

am 19.01.2026

TOP:

**Neubau des Feuerwehrhauses Ingeln-Oesselse - Anfrage der CDU-Fraktion im Ortsrat Ingeln-Oesselse
- Stellungnahme der Verwaltung**

Zu 1. Neubau des Feuerwehrhauses Ingeln-Oesselse

Im Rahmen des Vorhabens wurden die Sohle und die Fundamente des Feuerwehrgebäudes vollständig hergestellt. Ebenso wurden die Erdarbeiten für das Feuerwehrgebäude, die Lagerhalle sowie das angrenzende Außengelände erfolgreich beendet. Es gab seit Beauftragung des Generalunternehmers keine Abweichungen oder Verzögerungen des Bauzeitenplans. Als nächster konkreter Meilenstein ist die Fertigstellung des Rohbaus des Feuerwehrgebäudes für Anfang April 2026 vorgesehen und der Abschluss der Gebäudehülle ist für Anfang August 2026 geplant. Der Baubeginn der Lagerhalle soll ebenfalls im April 2026 erfolgen. Die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens im geplanten Zeitrahmen ist im Juni 2027 zu erwarten.

Zu 2. Zweiter Anfahrtsweg

Ein zweiter Anfahrtsweg zum Feuerwehrhaus ist und war weder vorgesehen noch Bestandteil der Planung. Auch ist ein solcher nicht erforderlich.

Zu 3. Potenzielle Flächenbefestigung

Die erforderlichen Stellplätze und Verkehrsflächen werden ausschließlich auf dem Baugrundstück nachgewiesen bzw. befestigt. Die Ableitung des Niederschlagswassers wurde bei der Planung berücksichtigt. Eine Befestigung oder Versiegelung weiterer Flächen ist nicht geplant.

Im Auftrag

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.:					

Hauke Schröder