

Stadt Laatzen -Team Hochbau & Liegenschaften - Kostenschätzung

Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise, Pestalozzistr. 27

KG	Leistungsbereiche	Netto	Brutto
	BGF 1.118 m² - max. Belegung ca. 68 Betten		
200	Herrichten und Erschließen		
	Summe Erschließung	27.950,00	33.260,50
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk - Baukonstruktion	1.229.800,00	1.463.462,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk - Technische Anlagen	503.100,00	598.689,00
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	156.520,00	186.258,80
600	Ausstattung		
	Summe Ausstattung	340.000,00	404.600,00
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	223.600,00	266.084,00
	Gesamtkosten brutto		2.952.354,30
	Gesamtkosten brutto, aufgerundet		3.000.000,- €

Laatzen, den 30.10.2015, 65/KO